TEKNIX ENGINEERING

Чек-лист монтажника по встановленню котла TEKNIX

1. Перевірка зовнішнього вигляду котла та внутрішньої комплектації

1.1	Зовнішній вигляд котла відповідає виробничому (перевірити візуально зовнішній вигляд котла)	Так ☐
1.2	Внутрішній вигляд котла відповідає виробничому (перевірити візуально внутрішній вигляд котла)	Так ☐

2. Перевірка відповідності підключення трубопроводів системи опалення до котла

2.1	Вхід та вихід системи опалення відповідає нормам та підключено правильно (вихід з котла - ліворуч, вхід в котел - праворуч)	Так ☐

3. Перевірка відповідності підключення котла до електромережі

3.1	Струм автомату до якого підключається котел відповідає рекомендованим в інструкції (таблиця 1)	Так ☐
3.2	Перетин жил кабелю відповідає рекомендованим в інструкції (таблиця 1)	Так ☐
3.3	Підключення фазних жил кабелю відповідає нормам. Контакти затянгуті добре (перевірити затяжку контактів)	Так ☐
3.4	Підключення нульової жили кабелю відповідає нормам. Контакти затягнуті добре (перевірити затяжку контактів)	Так ☐
3.5	Наявність заземлення та відповідність його підключення. Контакти затягнуті добре (перевірити затяжку контактів)	Так ☐
3.6	Напруга в електромережі відповідає рекомендованим в інструкції (таблиця 1) (перевірити напругу на кожній фазі)	Так ☐

4. Перевірка наявності повітря в системі опалення

4.1	Повітрявідвідник має приєднану трубку та виведену до низу котла	Так ☐
4.2	Додатковий повітрявідвідник в системі опалення відкрито (ковпачок повинен бути відкритим)	Так ☐
4.3	Повітря в системі опалення не повинно бути (потрібно випустити повітря на радіаторах та теплій підлозі)	Так ☐